

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第5-1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 取付管布設替工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町14丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社 秀和
- 6 住 所 多治見市池田町5丁目100番地
- 7 変更後の契約金額 14,895,100 円
(当初契約金額) (14,355,000 円)
- 8 工 期 令和4年9月13日 ~ 令和5年2月28日
(当初工期) (令和4年9月13日 ~ 令和5年1月27日)
- 9 概 要 <起債単独事業>
土工 N=1式
取付管布設替 N=49箇所
汚水柵工 N=43箇所
舗装工 A=152m²

10 変更内容及び変更理由

1. 外構等により既設公共汚水柵の同じ位置での取替が困難な為、取付管の施工位置を変更するもの。これに伴い取付管の閉栓工をN=10箇所追加するもの。(増)

以上の理由により、増額変更する。