

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 工水改第3-10号

2 種 別 ほ装

3 事業名 舗装復旧工事

4 場 所 多治見市 音羽町4丁目 地内

5 契約業者名 岐阜舗道株式会社

6 住 所 岐阜県多治見市太平町6丁目106

7 変更後の契約金額 11,682,000 円

(当初契約金額) (9,955,000 円)

8 工 期 令和2年10月6日 ~ 令和3年3月1日

(当 初 工 期) (令和2年10月6日 ~ 令和3年1月29日)

9 概 要 舗装工 再生密粒度AS(13mmTop)t=5cm A=1810m²
撤去工 N=1式
付帯工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・本工事発注後、新たに舗装復旧工事を行うべき箇所が発生したため、舗装工を追加で施工するもの。(増)

舗装工 変更前A=1600m² → 変更後A=1810m² A=210m²(増)

・近接する道路改良工事とマンホール蓋変え工事について工程を調整した結果、舗装復旧工事の着手に時間を要した。このため工期を変更して施工するもの。(増減なし)

変更前 令和2年10月6日から令和3年1月29日

変更後 令和2年10月6日から令和3年3月1日

上記理由により増額変更するもの。