

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第2-2号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 市道314312線道路改良工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘10丁目地内
- 5 契約業者名 井戸建設 株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32-4
- 7 変更後の契約金額 37,137,100 円
(当初契約金額) (28,600,000 円)
- 8 工 期 令和5年9月20日 ~ 令和5年2月24日
(当初工期) (令和5年9月20日 ~ 令和5年2月24日)
- 9 概 要 道路土工 N=一式
法面工 N=一式
擁壁工 N=一式
排水工 L=58.3m

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量を行ったところ、ブロック積終点(No.46+9.85)の遠方に土羽の状態が残る箇所があることが判明し、土砂が崩壊する恐れがあるため、擁壁工(ブロック積)およびそれに伴う土工、側溝工を増加するもの。(増)

| | 【当初】 | | 【変更】 |
|-------------|---------------------|---|---------------------|
| ・擁壁工(ブロック積) | A=216m ² | → | A=276m ² |
| ・掘削工 | V=740m ³ | → | A=910m ² |
| ・側溝工 | L=52.4m | → | L=58.3m |

2. 現地を確認したところ、No.46+12.15付近ののり面に設置されている排水溝が崩壊していることが判明したため、小段排水工および小段排水柵を増加するもの。(増)

| | 【当初】 | | 【変更】 |
|--------|-------|---|-------|
| ・小段排水工 | L=45m | → | L=57m |
| ・小段排水柵 | N=0箇所 | → | N=3箇所 |