

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多企防工第2号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 池田保育園防災倉庫新築工事
- 4 場 所 多治見市池田町3丁目120番地 地内
- 5 契約業者名 東濃ハウジング株式会社
- 6 住 所 多治見市喜多町4丁目84番地
- 7 変更後の契約金額 2,625,700 円
(当初契約金額) (2,530,000 円)
- 8 工 期 令和2年10月16日 ~ 令和3年2月12日
(当初工期) (令和2年10月16日 ~ 令和3年2月12日)
- 9 概 要 (主な工事内容)
・基礎工事 1式
・本体工事 1式
・その他工事 1式

10 変更内容及び変更理由

【変更点1】既設排気フード取替の取り止め

【理由】工事に先立ち排気フードを取り外して調査したところ、既設排気フードは防火ダンパー付きであることが判明した。これにより、排気フード取替の必要がなくなったため、取替を取り止めるもの。

【変更点2】既設パイプフード取替えの追加

【理由】当初設計において「延焼のおそれのある部分」の設定に誤りがあったため再設定したところ、「延焼のおそれのある部分」の範囲内(保育園1階西壁面)に防火ダンパーのないパイプフードが存在していたため、これを防火ダンパー付きに取り替えるもの。

【変更点3】既設外灯ランプ取替の追加

【理由】防災倉庫に最も近い外灯は従前から経年劣化により照度が低下していたが、11月以降に照度低下が顕著となり、災害時における防災倉庫運用への影響が懸念されるため、外灯ランプの取替を行うもの。