

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 河維 第 3 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 河川修繕工事
- 4 場 所 多治見市 昭栄町 地内
- 5 契約業者名 株式会社加藤組
- 6 住 所 多治見市若松町1丁目12番地の5
- 7 変更後の契約金額 4,090,900 円
(当初契約金額) (3,630,000 円)
- 8 工 期 令和4年10月5日 ~ 令和5年2月24日

- 9 概 要
- 河川修繕工事
土工 N=1式
組立柵渠工 L=55.5m
付帯工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・現地照査の結果、隣地とのすりつけのため、ふとんかご工(L=8m)を増工するもの。
 - ・現地照査の結果、水路勾配及び土量を考慮する必要があるため、組立柵渠工の落差箇所(L=3m)を追加するもの。
- 上記の理由により、増額変更とする。