

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 河維 第10号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 河川修繕工事
- 4 場 所 多治見市笠原町平園 地内
- 5 契約業者名 松本建設株式会社
- 6 住 所 多治見市笠原町 1919-6
- 7 変更後の契約金額 6,790,300 円  
(当初契約金額) ( 6,710,000 円)
- 8 工 期 令和2年10月27日 ～令和3年3月19日  
(当初工期) (令和2年10月27日 ～令和3年3月5日)
- 9 概 要  
河川修繕工  
土工 N=1式、護岸工 N=1式 (ブロック積 A=48m<sup>2</sup>、小型擁壁工 N=1式)、護床工 A=34m<sup>2</sup>、水路工 L=8m (PU1 180)、伐採工 N=1式、構造物撤去工 N=1式、仮設工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由
- ① 起工測量の結果、構造物撤去工の数量に差異が生じたため数量を変更するもの。(増)
- ② 上流側崩壊箇所の内、既設管吐出し部の周囲が降雨の影響を受け崩壊する恐れがあるため、小型擁壁にて保護するもの。(増)
- ③ 支障物件 (既設電柱) 撤去の実施日変更による影響で、実施工程に遅延が生じたため工期を延長するもの。