

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 農土維 第 5 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 農業用施設修繕工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町上原 地内
- 5 契 約 業 者 名 北上建設株式会社
- 6 住 所 多治見市笠原町2144番地の2
- 7 変更後の契約金額 5,784,900 円
(当初契約金額) (5,830,000 円)
- 8 工 期 令和2年10月28日 ~ 令和3年3月19日
(当 初 工 期) (令和2年10月28日 ~ 令和3年3月5日)
- 9 概 要
農業用施設修繕工事
伐採工 L = 28 m
ブロック積工 L = 28 m
コンクリート工 A = 27.9 m²
仮設工 N = 1 式
- 10 変更内容及び変更理由
起工測量の結果、下記の数量を変更する。
コンクリート工 A=31m² → V=27.9m²
上記の理由により、減額変更とする。