

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多文ス工第14号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 脇之島公民館屋上防水改修工事
- 4 場 所 多治見市脇之島町6丁目31番地の3 地内
- 5 契約業者名 株式会社中部技研
- 6 住 所 多治見市新富町2丁目16番地
- 7 変更後の契約金額 9,112,400 円
(当初契約金額) (9,174,000 円)
- 8 工 期 令和4年10月26日 ~ 令和5年3月13日
(当初工期) (令和4年10月26日 ~ 令和5年3月13日)
- 9 概 要 脇之島公民館の屋上において、防水改修工事を行うもの。
- 【施設概要】
・竣工年月:平成3(1991)年3月
・構造規模:鉄筋コンクリート造、地上2階建て
・延べ面積:951.67㎡
(地区事務所と消防分団車庫の面積を含む)
- 【工事概要】
・屋上防水改修工事 … 1式
- 10 変更内容及び変更理由

① 捨塗り範囲の追加

当初設計では屋根Gの捨塗りは行わないことになっていたが、施工段階の事前確認では既設防水の凹凸が大きく、捨塗りによる凹凸解消が必要と判断したため。

② 防水端部シーリングの取止め

当初設計では防水端部にシーリングを施工することになっていたが、パラペットの形状とウレタン塗膜防水の納まりの関係から、防水端部にシーリングを施工する必要性がないことが判明したため。