

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公下管 第 7-3 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 ストックマネジメント計画に伴う管渠埋設(その2)工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町 地内
- 5 契 約 業 者 名 松本建設株式会社
- 6 住 所 多治見市笠原町1919-6
- 7 変更後の契約金額 14,540,900 円
(当初契約金額) (13,530,000 円)
- 8 工 期 令和3年11月24日 ~ 令和4年3月18日

- 9 概 要
ストックマネジメント計画に伴う管渠埋設(その2)工事
取付管工 φ150 N=24箇所
φ125 N=44箇所

10 変更内容及び変更理由

- ・水道工事予定箇所があるため、舗装本復旧をA=211㎡とリやめるもの。(減)
- ・現地詳細調査の結果、当初設計にない取付管が出てきたため、取付管工をN=64箇所からN=68箇所に増工するもの。(増)
- ・掘削後設計位置に取付管が確認できないため、掘削範囲をN=23箇所拡大するもの。(増)

上記の理由により増額変更するもの。