

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 河維 第 16 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 河川修繕工事
- 4 場 所 多治見市 高田町9丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社 加藤組
- 6 住 所 多治見市若松町1丁目12番地の5
- 7 変更後の契約金額 3,773,000 円
(当初契約金額) (3,817,000 円)
- 8 工 期 令和5年10月25日 ~ 令和6年2月16日

9 概 要

土工 N=1式

構造物撤去工 V=2.1m³

コンクリート工 N=1式

付帯工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・現場確認の結果、既設構造物を壊さず使用出来る区間があるため、構造物撤去工とコンクリート工を変更する。

構造物撤去工 V=11m³ → V=2.1m³

コンクリート工 L=38m → N=1式

・土工にて脆弱な法面を補強するため、植生土のう工を増工する。

植生土のう工 A=5m²

以上の理由により、減額変更とする。