

# 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-14号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市 生田町5丁目 地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 6,133,600 円  
(当初契約金額) ( 4,620,000 円 )
- 8 工 期 令和5年10月31日 ~ 令和6年2月29日  
(当初工期) ( 令和5年10月31日 ~ 令和6年2月29日 )
- 9 概 要 側溝工 L=89m  
構造物撤去工 N=1式  
舗装復旧工 A=58m<sup>2</sup>  
仮設工 N=1式

## 10 変更内容及び変更理由

- 1.既設側溝に補強コンクリートがあるため、追加で撤去するもの(7t増)
  - 2.道路幅員が狭く即日開放をするため、プレキャスト基礎版をL=83m使用するもの(増)
  - 3.地元住民からの要望により、交通誘導員を22人増工するもの
- 以上の理由により、増額変更する。