

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-13号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市 滝呂町14丁目 地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 8,288,500 円
(当初契約金額) (7,260,000 円)
- 8 工 期 令和5年10月31日 ~ 令和6年2月29日
(当初工期) (令和5年10月31日 ~ 令和6年2月29日)
- 9 概 要 側溝工 L=75.0m
構造物撤去工 N=1式
舗装復旧工 A=61.0m²
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 既設側溝に補強コンクリートがあるため、追加で撤去するもの(8t増)
 2. 事前調査の結果及び新設横断側溝と既設道路との段差解消のため舗装面積をA=15.5m²追加するもの
 3. 地元からの要望により、交通誘導員を17人増工するもの
- 以上の理由により、増額変更する。