

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第7-3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 スtockマネジメント計画に伴う管更生その2工事
- 4 場 所 多治見市田代町1丁目地内
- 5 契約業者名 井戸建設(株)
- 6 住 所 多治見市昭和町32-4
- 7 変更後の契約金額 84,081,800 円
(当初契約金額) (83,490,000 円)
- 8 工 期 令和2年12月15日 ~ 令和3年6月30日
(当初工期) (令和2年12月15日 ~ 令和3年3月26日)
- 9 概 要
- | | 〈補助事業〉 | 〈起債単独事業〉 |
|---------|----------------|----------|
| 反転・形成工法 | φ 350 | L= 51.4m |
| | φ 400 | L= 33.4m |
| | φ 450 L=208.7m | L= 40.6m |
| | φ 500 L= 98.5m | |
| | φ 600 L=114.2m | |

10 変更内容及び変更理由

- 再開発事業との調整により、交通誘導員の配置等を再検討した結果、交通誘導員の人数を増やすもの。(増)
- 再開発事業との施工時期調整で、工事時期及び工事規制の調整に不測の日数を要したため、工期を延長するもの。

以上の理由により、増額変更する。併せて工期を延長する。