

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空特工 第21号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 養正小学校(特別教室)空調設備工事 2期工事
- 4 場 所 多治見市平野町2丁目80番地 地内
- 5 契約業者名 東濃設備工業株式会社
- 6 住 所 多治見市錦町4丁目57番地
- 7 変更後の契約金額 15,951,100 円
(当初契約金額) (14,300,000 円)
- 8 工 期 令和3年12月13日 ～ 令和4年3月11日
(当初工期) (令和3年12月13日 ～ 令和4年3月11日)
- 9 概 要 【工事概要】
・空調機器設備工事 … 1式
・空調配管設備工事 … 1式
・空調配線設備工事 … 1式
・附帯工事 … 1式
・ガス設備工事 … 1式
・動力設備工事 … 1式
・空調設備設置工事 … 1式(追加分)

10 変更内容及び変更理由

(1) 附帯工事

打合せ及び協議を行ったところ、GHP室外機の①⑤②系統において、落葉等の落下物の混入による室外機の故障を防ぐために室外機へのフード取付を追加して施工するもの。

(2) ガス設備工事

現場調査及び打合せを行ったところ、中庭南側のガス配管施工にあたり、今年度実施した特別管理室空調設備工事において設置した室外機側のガス配管より分岐して施工できる事が分かったため、ガス配管のルート及び数量等を変更して施工するもの。

(3) 空調設備設置工事

学校との協議により、現在西舎4階集会室は少人数教室として活用されており、令和元年度空調設備工事の際と使用形態が変更になっているため、今回工事にてEHP空調機を追加して施工するもの。