

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空特工 第28号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 根本小学校(特別教室)空調設備工事 2期工事
- 4 場 所 多治見市高根町4丁目6番地の5 地内
- 5 契約業者名 イナガキ工業株式会社
- 6 住 所 多治見市赤坂町1丁目90番地3
- 7 変更後の契約金額 6,817,800 円  
(当初契約金額) ( 5,720,000 円 )
- 8 工 期 令和3年12月15日 ～ 令和4年3月11日  
(当初工期) ( 令和3年12月15日 ～ 令和4年3月11日 )
- 9 概 要 【工事概要】  
・空調機器設備工事 … 1式  
・空調配管設備工事 … 1式  
・空調配線設備工事 … 1式  
・附帯工事 … 1式  
・ガス設備工事 … 1式  
・動力設備工事 … 1式

### 10 変更内容及び変更理由

#### 附帯工事

- ①現場調査を行ったところ、既設換気扇部分のアルミパネルを流用して、冷媒配管の施工ができるため、サッシ改造(ろ)-1×1箇所を取り止めるもの。
- ②前回工事(特別教室空調設備工事 1期工事)にて、室外機設置位置を変更したため、今回工事での外部足場等を取り止めるもの。  
足場を使用しない代わりに既設室外機、フェンス等を避けるため、高所作業車を使用して施工するもの。
- ③打合せ及び協議を行ったところ、GHP室外機⑦⑧⑨系統において、落葉等の落下物の混入による室外機の故障を防ぐために室外機へのフード取付を追加して施工するもの。  
また、GHP室外機④⑤系統において、雑草等による室外機の故障及びメンテナンス作業の際の利便性を考慮して、除草及び防草シートの施工を追加するもの。