

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 消総工第7号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 高田町防火水槽改修工事
- 4 場 所 多治見市高田町8丁目 地内
- 5 契約業者名 井戸建設(株)
- 6 住 所 多治見市昭和町32-4
- 7 変更後の契約金額 2,712,600 円  
(当初契約金額) ( 3,135,000 円 )
- 8 工 期 令和4年11月15日 ～ 令和5年2月24日  
(当初工期) ( 令和4年11月15日 ～ 令和5年2月24日 )
- 9 概 要 工事内訳  
土工 N=一式  
注土工 A=37.0<sup>m</sup><sub>3</sub>  
舗装工 A= 2.0<sup>m</sup><sub>2</sub>  
撤去工 N=一式  
付帯工 N=一式

### 10 変更内容及び変更理由

- 水抜き後、防火水槽内を改めて測定したところ、想定の深さより浅かったため、流動化処理土を減工するもの。
- 防火水槽底辺部の泥土が流動化処理土打設の際、浮上が懸念されたことから、セメントを混合・固化させる場所を囲うため、土のう積工を増工するもの。
- 底部コア抜きを実施したところ、湧水が認められたため、止水処理を行い、他の4箇所の施工を取りやめたため、減工とするもの。  
上記理由により、減額変更を行うもの。