

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第6-2号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 重要給水施設整備事業虎溪山工区配水管布設工事
- 4 場 所 多治見市前畑町4丁目、田代町3丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社丸三ポンプ工業所
- 6 住 所 多治見市前畑町4-82-1
- 7 変更後の契約金額 69,678,400 円  
(当初契約金額) ( 66,880,000 円 )
- 8 工 期 令和2年12月16日 ～ 令和3年3月26日  
(当初工期) ( 令和2年12月16日 ～ 令和3年3月26日 )
- 9 概 要 (補助事業) (単独事業)  
DIP φ 200 L=322.0m  
SUS φ 200 L=37.2m  
給水管切替工 N=21箇所  
消火栓設置工 N=2箇所  
土工 N=1式 N=1式  
仮設配管工 N=1式 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

- ・DIP φ 200管布設工において、来年度設置予定であった仕切弁を今年度設置することにより、来年度仮設配管取出し時に必要な簡易仕切弁の設置が不要となるため、仕切弁1箇所を追加するもの。
- ・掘削したところ、図面がない給水管が確認されたため、給水装置切替工を1箇所追加するもの。
- ・仮設配管工において、仮設配管材料の追加により、仮設配管工を増工するもの。