

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多産工第7号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 豊岡駐車場防水等補修工事
- 4 場 所 多治見市豊岡町1丁目65番地 地内
- 5 契約業者名 新興建設株式会社
- 6 住 所 多治見市陶元町61番地
- 7 変更後の契約金額 5,498,900 円
(当初契約金額) (5,346,000 円)
- 8 工 期 令和3年12月8日 ~ 令和3年3月22日
(当 初 工 期) (令和3年12月8日 ~ 令和3年3月22日)
- 9 概 要 (主な工事内容)
・防水工事 1式
・内装工事 1式
・解体工事 1式
・電気設備工事 1式

10 変更内容及び変更理由

1. 片引き戸から引き違い戸への変更

休憩室一事務所間の木製建具は、当初設計では「片引き戸」にする計画であったが、控え壁の設置に伴う什器移設が大掛かりになり、また工事期間も長くなることで駐車場の管理運営に影響する可能性があることから、省施工で済む「引き違い戸」に変更するもの。

2. 休憩室床下地の取替え

新築時の製本図ではコンクリート下地となっていたが、既設ビニル床シートを撤去したところ実際にはベニヤ合板下地となっていた。このベニヤ合板下地を点検したところ全体的に老朽化による腐食等があったため、これを撤去しラワン合板下地を設置するもの。

3. 物置床下地の追加

物置FLを物置用片開き戸の下枠と同じ高さまで嵩上げすることで、物置の使い勝手(荷物の出し入れのしやすさ)が向上するため。