

(仮称) 笠原こども園の整備に伴う総合計画基本計画事業の変更について

笠原保育園及び笠原小学校附属幼稚園（以下「笠原幼稚園」という。）を統合し、近年の保護者の就労形態等に柔軟に対応できる幼稚園と保育園の両方の機能を併せ持つ幼保連携型認定こども園（以下「(仮称) 笠原こども園」という。）として整備するため、総合計画基本計画事業を変更します。

1. 変更案（結論）

政策の柱	安心して子育て・子育てするまちづくり
施策	施策 2 保育・幼児教育の充実
基本計画事業	①支援を必要とする子どもの保育と、特別保育（一時・休日・病後児）を充実させます
	②子ども・子育て支援新制度に基づき、幼稚園・保育園のあり方を検討し、運営方針を決定します
	③公私立保育園・幼稚園の保育士・幼稚園教諭の資質を更に高めます
	④老朽化した保育園の大規模改修を行います
	⑤小泉保育園、北野保育園を統合園として整備を進めます
	【新設】 ⑥笠原小学校附属幼稚園、笠原保育園を統合し、現在の笠原保育園施設を活用し、幼保連携型認定こども園の整備を進めます

2. 経緯

- (1) 保護者の就労の有無で利用が限定される保育所では、就労を中断、再開する際に施設の継続利用ができないこと等を踏まえ、近年の保護者の就労形態等に柔軟に対応できる幼稚園と保育園の両方の機能を併せ持つ幼保連携型認定こども園として整備するもの。
- (2) 共働きの進展、女性の就業率向上及び保育料の無償化などにより保育所ニーズが高まる中、一方では幼稚園ニーズが極端に減少しており、子どもの集団が小規模化し、

施設運営及び維持管理面において非効率である。

- (3) 笠原校区は幼保小中一貫教育を進めてきた長い歴史があり、また、幼稚園、保育園、小学校及び中学校が1施設ずつ存在しており、(仮称)笠原こども園の開園を(仮称)笠原小中学校の開校に合わせることで、笠原校区の幼保小中の再編を同時に行うもの。

3. 整備方針

- (1) 開園時期は、(仮称)笠原小中学校の開校にあわせ令和8年4月1日とする。
- (2) 定員規模は215人とする(幼稚園部45人、保育園部170人)。
- (3) 増築に伴い減少する園庭面積を確保するため、隣接駐車場の一部を園庭として拡張整備する。
- (4) 令和8年度上半期に笠原幼稚園を解体し、(仮称)笠原小中学校敷地として整備する。

4. 施設規模及び整備費

- (1) 増改築工事等の概要

①増築・・・保育室4室、調理室等を増築

②改築・改修・・・現調理室を図書室に改築、保育室を乳児・ほふく室に改築、職員室を拡張整備、既存園舎・保育室等の改修工事

③その他・・・隣接駐車場の一部を園庭として拡張整備、既存大型遊具の移設等

	《現》 笠原保育園	《統合後》 (仮称)笠原こども園	増減
定員	150 人	215 人	+65 人
敷地面積	4,700 m ²	約 5,500 m²	+800 m ² (園庭拡張分)
建物面積 ※2F 支援センター除く	1,890 m ²	約 2,590 m²	+700 m ² (増築)
園庭面積	1,600 m ²	約 1,700 m²	▲700 m ² (増築に伴う減) +800 m ² (園庭拡張分)

※上記面積は水平投影面積(GIS計測)のため、床面積とは相違

- (2) 整備費の想定

(単位:千円)

費目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計
設計費	43,410	—	—	—	43,410
造成・建設費	—	453,935	25,370	—	479,305
解体費	—	—	—	28,343	28,343
合計	43,410	453,935	25,370	28,343	551,058

5. 定員設定

- (1) 定員規模は、215人（幼稚園部 45人、保育園部 170人）とする。
- (2) 3歳、4歳、5歳児の各クラス定員は、現在の園児数146人（保育園 102人、幼稚園 44人）を踏まえ、165人（各学年 55人（保育園部 40人、幼稚園部 15人））とする。

	利用定員数						R4.4.1現在 在園児数						(仮称)笠原こども園 ＜認定こども園＞ 定員215人				在園児数 との増減	
	笠原 保育園		笠原 幼稚園		合計		笠原 保育園		笠原 幼稚園		合計							
	2.3号 認定	クラス 数	1号 認定	クラス 数	1～3号 認定	クラス 数	2.3号 認定	クラス 数	1号 認定	クラス 数	1～3号 認定	クラス 数	2.3号 認定	1号 認定	1～3号 認定	クラス 数	園児 数	クラス 数
0歳児クラス	6	2			6	2	3	1			3	1	6		6	2	3	1
1歳児クラス	18	3			18	3	17	3			17	3	20		20	4	3	1
2歳児クラス	24	4			24	4	25	4			25	4	24		24	4	▲ 1	
3歳児クラス	34	2	40	2	74	4	28	2	11	1	39	3	40	15	55	3	16	
4歳児クラス	34	2	70	2	104	4	34	2	18	1	52	3	40	15	55	2	3	▲ 1
5歳児クラス	34	2	70	2	104	4	40	2	15	1	55	3	40	15	55	2		▲ 1
合計	150	15	180	6	330	21	147	14	44	3	191	17	170	45	215	17	24	

6. スケジュール

令和4年12月16日 ～令和5年1月16日	パブリックコメント実施
1月12日	利用者・地元説明会
2月2日	事業評価委員会 基本計画事業の変更について付議 多治見市笠原幼保小中一貫教育研究会 報告
3月	市議会定例会 総合計画基本計画事業の変更を提案
令和5年4月	設計業務着手
令和6年度 ～7年度	第1期工事 園庭拡張工事 第2期工事 園舎増築等工事 第3期工事 既設園舎改修工事 ・こども園の開設に向けた制度設計及び運用に関する調査 研究及び例規整備
3月中下旬	完成・引っ越し（笠原幼稚園）
令和8年4月1日	（仮称）笠原こども園 開園 （仮称）笠原小中学校 開校
4月以降	笠原幼稚園園舎取り壊し工事（令和8年度上期）

以上