

(仮称) 笠原義務教育学校 開校に向けたスケジュール (案) ※R4.3.22時点

年度	月	教育総務課			教育推進課			食育推進課			
		建設事業	その他	例規整備	学校経営・課程 (教委関連)	学校運営 (校内ルール等)	その他 (学童・PTA等)	給食・調理			
		日	内容	日	内容	日	内容	日	内容		
令和3年度	8月	4	研究会：基本構想(案)提出				4	研究会：基本構想(案)提出	4	研究会：基本構想(案)提出	
	9月	30	基本構想策定								
	10月			11	政策会議(策定報告)						
				20	教委会議付議(策定報告)						
				//	契約審付議(プロポ実施)						
	11月	10	公募要領公告								
		//	選定委嘱・任命								
	12月	23	提案書メ切&委員送付					7	守口市さつき学園視察		
	1月	17	プロポ審査(プレゼン)								
		//	設計者選定結果通知								
2月	14	建築設計業務委託契約	26	教委会議付議(設計者報告)							
	//	建築設計協議～									
3月							22	第11回研究会(事業者プレゼン)			
	春休	アスベスト・地形・地質調査									
令和4年度	4月～	建築設計協議～ ・基本&実施設計 ・仮校舎設計 ・積算	国庫負担金等建築計画作成・提出				5月～	Gw明けに仕事の内容とスケジュールを確認するWGの総会を開催			
	8月 末	基本設計完了、実施設計協議～					WG(校長、市教委) ・経営方針、学年の区切り、校内組織、校名、部活	WG(教頭、市教委) ・通学路、PTA、CS、引越し、開校式、要覧、HP、リーフ	WG(教務、市教委) ・教育課程、年間指導計画、時間割、日課、要録、通知表、学用品		
						WG(生指、市教委) ・標準服、体操服、生徒会と児童会、生活のきまり	WG(次長、市教委) ・条例関係、WG間の連絡や調整、研究会の招集等				
						5月～ 学年の区切り検討のための情報収集				9月 学童次期受託法人選定プロポ	

(仮称) 笠原義務教育学校 開校に向けたスケジュール (案) ※R4.3.22時点

年度	月	教育総務課			教育推進課			食育推進課		
		建設事業		その他	例規整備	学校経営・課程 (教委関連)		学校運営 (校内ルール等)	その他 (学童・PTA等)	給食・調理
		日	内容	日	内容	日	内容	日	内容	日
	10月			笠中改修工事12補正予算要求 仮校舎リース12補正予算要求 R5末引越業務予算要求 R5新校舎建築工事予算 (継続費) 要求				秋頃 学校名の仮決定	10月 学童次期受託法人決定	
	1月	上旬	笠中改修工事発注・契約	上旬	仮校舎リース発注・契約					
	3月～		仮校舎建設工事～				区切り・乗入れ試行案の決定			
令和5年度	4月～		建築設計協議～ ・実施設計、積算 仮校舎建設工事～		国庫負担金等申請		保護者説明会 (進捗状況・今後の見通し)	4月 校歌検討開始	4月～ 学童新受託法人による運営 (5年間)	
	10月	末	建築設計完成・検査 建設工事入札準備		R6工事管理委託予算要求			標準服について意向調査 (小4以下)		仮校舎配食業務予算要求 ・仮校舎配食計画の策定 ・配食業務仕様の確定
	12月	末	仮校舎完成・検査		起債申請 (I期)		12月 引越し作業の計画		11月 学童次年度入所説明会	
	1月～		建築工事契約議案準備		引越業務準備		区切り・乗入れ案決定	1月 小学校通学路の見直し		
	3月		建築工事契約議決・本契約	末	引越作業		末 引越し作業	末 小学校通学路の決定	3月 学童引越作業	
令和6年度	4月～		仮校舎供用開始 (小中隣接) 新校舎建築工事～ 建築工事管理委託～ 旧校舎解体工事発注		国庫交付金申請 国庫負担金等実績報告 (I期)		4月 区切り・乗入れ案の試行・検討 // 経営方針・校内組織検討開始	4月 標準服・体操服等選定開始 // 小学校新通学路で登校 児童会・生徒会共同事業の試行・検証	4月～ 学童仮校舎での運営開始 4月～ PTA規約・組織検討開始 // PTA小中共同実施案の検討 笠原小CS拡大案検討開始	仮校舎配食開始～
	5月									

(仮称) 笠原義務教育学校 開校に向けたスケジュール (案) ※R4.3.22時点

年度	月	教育総務課			教育推進課			食育推進課
		建設事業	その他	例規整備	学校経営・課程 (教委関連)	学校運営 (校内ルール等)	その他 (学童・PTA等)	給食・調理
		日	内容	日	内容	日	内容	日
	10月		R7建築工事予算要求 R7備品購入予算要求 起債申請 (Ⅱ期)				10月~ 要覧・HP・リーフレット作成 11月 学童次年度入所説明会 1月 部活動開始学年の検討 児童会・生徒会共同事業年間計画作成 2月 小中一貫CS設置案決定 // PTA小中共同実施一次案 PTA規約・組織案のまとめ	
令和7年度	4月~	新校舎建築工事 ・校舎棟解体、建設 ・体育館棟解体、建設 ・プール棟解体、建設 ・造成、外構	国庫交付金申請 国庫負担金等実績報告 (Ⅱ期) 笠小旧校舎財産処分手続き		4月~ 区切り・乗入れ試行案の仮決定 // 区切り・乗入れ試行案保護者説明 // 全体・年間指導計画・時間割・日課案作成・検証 // 経営方針及び校内組織案実施・検証	4月 保護者説明会 (開校に向けてについて) 部活動開始学年案の実施・検証 児童会・生徒会共同事業年間計画の実施と検証	PTA小中共同実施一次案実施・検証 PTA規約・組織案の検証	
	8月		備品購入入札・仮契約	政策法務委員会 (8月)				
	9月		備品購入等契約議案準備	法令審査委員会 (9月) 政策法務委員会予備 (10月)				
	10月		R8仮校舎解体等予算請求 備品購入契約本契約 R8新校舎保守維持予算要求 起債申請 (Ⅲ期)	法令審査委員会予備 (10月) 教育委員会会議 (11月) 条例改正を議会提案 (11月)	要録・通知表の見直し、確認			
	12月			条例公布 (12月下旬)	10月~ 引越し作業の最終確認 (学校内)	10月~ 中学校通学路見直し		
	2月		建築工事完成・検査引渡		1月 入学予定者説明会	12月 校歌完成		
	2~3月			内覧会等 新校舎備品搬入			2月 小中通学路の決定 // 部活動開始学年案の決定	2月 PTA小中共同実施案決定 2月 PTA規約・組織案決定
3月		末 引越作業 // 卒業式、閉校式?		末 引越作業	// 保護者説明会 (開校に向けて)	3月 学童引越作業		
令	4月~	新校舎供用開始 仮校舎解体整地工事~	入学式、始業式 開校式典? 国庫負担金等実績報告 (Ⅲ期)	1日 条例施行		入学式、始業式、開校式	1 学童4/1から保育あり	新校舎配食開始~
	6月	笠中解体整地工事発注・契約	笠中跡地の利活用					
	7月 末	仮設校舎解体整地工事完了						

(仮称) 笠原義務教育学校 開校に向けたスケジュール (案) ※R4.3.22時点

年度	月	教育総務課			教育推進課			食育推進課
		建設事業	その他	例規整備	学校経営・課程 (教委関連)	学校運営 (校内ルール等)	その他 (学童・PTA等)	給食・調理
		日	日	日	日	日	日	日
和 8 年 度	8月	仮設校舎解体・整地工事検査						
	3月	笠中解体整地完了・検査					11月 学童次年度入所説明会	
令 和 9 年 度	4月							